

国网天津市电力公司文件

津电发展〔2017〕50号

国网天津市电力公司关于宝仓钢管厂房屋顶 11兆峰瓦光伏发电项目接入系统方案 及送出工程建设的函

天津滨新太阳能发电有限公司：

你公司《关于宝仓钢管厂房屋顶 11 兆峰瓦光伏发电项目电源并网线工程自建申请》（滨新太阳能〔2017〕1 号，以下简称《申请》）文件收悉。该项目接入系统方案已由国网天津市电力公司经济技术研究院组织完成初步审查（初步审查会议纪要见附件），你公司《申请》对接入系统方案进行了确认，并根据项目建设进度要求提出了并网线工程自建申请。经研究，现函复如下。

一、为便于你公司自行掌控项目建设进度，支持你公司项目尽快建成投运，国网天津市电力公司同意在国家政策允许的前提

下你公司提出的并网线工程自建申请。

二、请你公司依据国网天津市电力公司经济技术研究院关于该项目初步审查的会议纪要开展下一步工作。

附件：国网天津经研院关于天津滨新太阳能发电有限公司宝仓钢管厂房屋顶 11 兆峰瓦光伏发电项目接入系统设计初步评审的会议纪要（2017 年纪要第 2 期）

国网天津市电力公司

2017 年 3 月 20 日

（联系人：李桂鑫；联系电话：24408675）

附件

**国网天津市
电力公司**

经济技术研究院纪要

2017 年 2 月 10 日

第 2 期

签发人：何 勇

国网天津经研院关于天津滨新太阳能 发电有限公司宝仓钢管厂房屋顶 11 兆峰瓦光伏 发电项目接入系统设计初步 评审的会议纪要

2017 年 1 月 18 日，国网天津经研院组织召开了天津滨新太阳能发电有限公司宝仓钢管厂房屋顶 11 兆峰瓦光伏发电项目（以下简称宝仓钢管光伏发电项目）接入系统设计初步审查会。国网天津电力发展部、调控中心、运检部、营销部、科信部、交易中心，国网天津电科院、东丽公司，天津滨新太阳能发电有限公司和天津电力设计院等部门和单位有关人员参加了会议。会议对设计报告进行了认真讨论，形成会议纪要如下：

一、工程概况

宝仓钢管光伏发电项目位于天津市东丽区先锋东路 233 号天津宝仓钢管制造有限公司内，利用厂房屋顶安装太阳能光伏发电系统，项目建设光伏发电设备容量 11 兆峰瓦。

二、接入系统方案

（一）接入系统方案

宝仓钢管光伏发电项目建设光伏发电设备容量 11 兆峰瓦，通过 1 回新建 35 千伏线路接入魏王 35 千伏变电站 35 千伏侧 313 间隔。

务本 220 千伏变电站本马线 315 间隔、魏王站 35 千伏并网线 313 间隔配置线路 PT。

（二）导线截面选择

本期新建并网线路载流量应不低于 191 安培。

三、系统对电厂有关电气参数的要求

（一）电气主接线

宝仓钢管光伏发电项目所建发电设备经直流汇流、逆变后升压至 10 千伏，组成 10 个逆变升压单元，各逆变升压单元级联后通过 2 回集电线路接入新建 35 千伏升压站。

本期新建 35 千伏升压站电压等级 35/10 千伏，设容量为 12.5 兆伏安的升压变压器 1 台，35 千伏侧采用单元接线。

（二）短路电流水平

本期新建 35 千伏设备短路电流承受能力按不低于 25 千安考

虑,务本站和魏王站 35 千伏侧设备短路电流开断能力为 25 千安,满足本期工程要求。

(三) 无功补偿

光伏发电项目在 35 千伏升压站配置具有动态无功调节能力的补偿装置。具体补偿形式和容量结合电能质量评估结果综合考虑。

(四) 解列点

第一解列点设置在 35 千伏升压站 10 千伏集电线路出线开关处,第二解列点设置在 35 千伏升压站 10 千伏受总开关处。

(五) 同期点

同期点设置在 35 千伏升压站 10 千伏集电线路出线开关处和 10 千伏受总开关处,逆变器实现同期功能。

(六) 中性点接地方式

务本站 35 千伏侧采用经小电阻接地方式,光伏发电项目 35 千伏侧中性点接地方式应满足小电阻接地系统要求。

(七) 计量点

本工程关口计量点设置在 35 千伏升压站 35 千伏并网线出线开关处,表计为双向双表配置,分别用于发、用电计量,电能表精度为 0.2S 级,关口计量点 PT 精度为 0.2 级,CT 精度为 0.2S 级 (CT、PT 要求专用互感器)。

四、系统二次部分

(一) 系统继电保护及安全自动装置

同意设计方案。

1. 本期务本站本马线 315 间隔、魏王站 35 千伏并网线 313 间隔各装设 1 套线路 PT，用于检无压重合闸。

2. 本期魏王站至光伏电站 35 千伏并网线两侧各配置 1 套光纤纵联电流差动保护，装置含完整后备保护功能，两侧装置型号保持一致，采用专用光纤通道。

3. 本期光伏电站升压变配置双套不同原理主后一体保护装置。

4. 解列保护：配置独立低周解列保护、低电压解列保护。

5. 本期光伏电站内站用变配置 1 套三段式电流及零序保护。

6. 本期工程所安装逆变器应具备交流过压、欠压保护，超频、欠频保护，高温保护，防孤岛保护，交流及直流的过流保护，直流过压保护等保护。逆变器应具备检同期功能。

7. 本期光伏电站应具备过电流能力，在 120%额定电流以下连续可靠工作时间不小于 1 分钟。

8. 本期光伏电站应具备低电压穿越能力。

（二）系统调度自动化

同意设计方案。

1. 本期工程配置 1 套监控系统。

2. 本期工程配置 1 套电力调度数据网接入设备，具体配置原则应与国网天津电力调度数据网的建设保持一致。

3. 本期工程远动及远方电量计量通道均采用主、备方式，主、

备通道均采用电力调度数据网通道。

4. 本期工程 35 千伏并网开关处配置 1 套电能质量监测设备。
5. 本期工程配置 1 套光功率预测系统。
6. 本期工程配置 AVC、AGC 及电量小主站系统各 1 套。
7. 本期工程配置电能量远方终端及远方抄表装置各 1 套。
8. 本期工程配置 1 套交易终端设备。

（三）系统通信

同意设计方案。

1. 调度通道：

本期宝仓钢管光伏发电项目由国网天津电力市调一级调度管理，该站调度、远动及故障等信息同时向国网天津电力市调和国网天津东丽公司地调传送。

2. 通信方案：

本期自新建光伏电站随电源线路径至魏王站建设 1 根 24 芯 ADSS 光缆，形成光伏电站至魏王站的 24 芯光缆连接。

本期在光伏电站和魏王站各配置 SDH-622 兆光设备 1 套，每套设备安装 622 兆光接口板 2 块；配置光伏电站至国网天津东丽公司地调 PCM 设备 1 对。在光伏电站配置配线系统(ODF/DDF/VDF) 1 套，通信电源 1 套，配置 1 组蓄电池。

五、电能质量

宝仓钢管光伏发电项目需委托有资质的单位进行电能质量评估，如电能质量不满足国家标准需采取相关治理措施，电能质量

整治措施应与本工程同步实施。光伏电站应配备实时电能质量监测设备，以满足电能质量指标要求。

六、其它说明

宝仓钢管光伏发电项目安装并网的光伏发电设备入网前应通过入网检测，具体测试内容符合《光伏电站接入电网测试规程》（Q/GDW618-2011）的要求。

分送范围：国网天津电力发展部，国网天津东丽公司。

国网天津电力经研院办公室

2017年2月10日印发
