

国网天津静海国联 110 千伏变电站第三电源线工程

竣工环境保护验收意见

2024 年 3 月 8 日，国网天津静海供电有限公司组织召开了“国网天津静海国联 110 千伏变电站第三电源线工程”电网建设项目竣工环保验收会。

验收组由建设及运行单位国网天津静海供电有限公司、技术审评单位国网天津市电力公司电力科学研究院、环评单位天津津环中新环境评估服务有限公司、设计单位南瑞电力设计有限公司、施工单位天津市华捷电力工程有限公司、监理单位天津电力工程监理有限公司、验收调查报告编制单位核工业北京化工冶金研究院及 3 名特邀专家组成（名单附后）。

会前，国网天津市电力公司电力科学研究院已组织对项目进行了技术审评、现场检查。会上建设管理单位对工程建设情况和环保措施落实情况进行了介绍，验收调查报告编制单位对调查报告进行了介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程建设内容为：新建 110kV 线路路径总长约 3.585km，其中双回路架空路径约 0.32km，双回路电缆路径约 3.03km、单回路电缆路径约 0.235km。

本工程环境影响评价报告即《国网天津静海国联 110 千伏变电站第三电源线工程》于 2021 年 10 月 9 日由天津市静海区行政审批局以文号“津静审投[2021]262 号”进行了批复。

本工程于 2022 年 7 月 28 日开工建设、2024 年 1 月 15 日投入调试。实际总投资 6183.55 万元，其中环保投资 60 万元。

二、工程变动情况

输电线路实际建设路径与环评阶段路径一致，由于施工方案细化及合理利用投资，实际建设线路路径减少约 0.265km，且局部电缆由双回沟槽变为单回沟槽。

根据《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程属于一般变动。

三、环境保护设施情况及调试效果

（1）施工期间落实相关的生态环境保护及防治措施，施工结束后对场地进行了清理和整备。

(2) 施工期间落实了施工扬尘控制措施，未产生明显的扬尘污染。

(3) 施工期间采用低噪声设备，合理安排操作时间，未对周边产生明显的声环境影响。

(4) 施工期间废水、固废处置合理。

(5) 环境保护设施调试期相关电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中的限值要求。

(6) 环境保护设施调试期架空线路下方监测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准限值要求。

四、工程建设对环境的影响

本工程在建设过程中，落实相关的生态环境保护及防治措施，施工结束后，对场地进行了清理和整备；落实了施工扬尘、噪声控制措施，废水、固废处置合理，未对环境造成不良影响。

本工程投入调试后经现场监测，电磁环境和声环境满足相应标准要求。

五、验收结论

本工程验收调查结论成立，环境保护设施落实，环境影响符合环评批复要求，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强环保设施的运行维护，做好公众科普宣传工作。

验收组组长：



2024 年 3 月 8 日

国网天津静海国联 110 千伏变电站第三电源线路工程

竣工环保验收签字表

验收组	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	马捷	国网天津静海供电有限公司	主任	马捷
专家	魏子章	天津市环境影响评价协会	高工	魏子章
	李军	天津市生态环境监测中心	高工	李军
	孙宏波	天津市环境保护产业协会	高工	孙宏波
建设及运行单位	何海军	国网天津静海供电有限公司	副主任	何海军
	孟祥琪	国网天津静海供电有限公司	专责	孟祥琪
	孙浩航	国网天津静海供电有限公司	专责	孙浩航
技术审评单位	郑中原	国网天津市电力公司 电力科学研究院	专责	郑中原
设计单位	李超	南瑞电力设计有限公司	设计	李超
施工单位	田垚	天津市华捷电力工程有限公司	施工	田垚
监理单位	张冠斌	天津电力工程监理有限公司	监理	张冠斌
环评单位	宋伟娇	天津津环中新环境评估服务有限公司	环评	宋伟娇
环保验收调查单位	郭新锋	核工业北京化工冶金研究院	环保验收	郭新锋